

NÚMERO de orden.	CALLES Y CLASE DE OBRAS	IMPORTE del presupuesto.	GASTADO	AHORRADO	FECHA de la aprobación.
		PESETAS	PESETAS	PESETAS	
	<i>Suma anterior...</i>	159.152'09	152.521'04	6.631'05	
18	<i>Modesto Lafuente</i> , entre las de Bretón de los Herreros y Ríos Rosas, instalación de afirmado, encintado y cunetas.	17.254'51	17.238'76	15'75	26 Mayo 1906. Rehabilitado 23 Marzo 1906.
19	<i>Fernández de la Hoz</i> , entre las de Bretón de los Herreros y el paseo del Hipódromo, instalación de afirmado, encintado y cunetas.	14.737'63	14.603'63	134	26 Mayo 1905. Rehabilitado 23 Marzo 1906.
20	<i>Espronceda</i> , entre las de Zurbano y Modesto Lafuente, instalación de afirmado, encintado y cunetas.	20.106'20	20.104'95	1'25	26 Mayo 1905. Rehabilitado 23 Marzo 1906.
21	<i>Gaztambide</i> , entre las de Rodríguez San Pedro y Fernández de los Ríos, desmonte.	36.732'31	36.732'31	»	29 Abril 1904. Rehabilitado 23 Marzo 1906.
22	<i>Marqués del Riscal</i> , instalación de aceras de losa granítica delante de los números 2, 6, 24, 26, 1, 3, 7 y 17, y de pasos de pedrusco frente a los números 4, 8, 10, 5, 9 y 11.	9.566'82	9.326'86	239'96	6 Julio 1906.
23	<i>Bravo Murillo</i> , núm. 64, con vuelta a la de María de Guzmán, instalación de acera de losa granítica.	985'50	960'53	24'97	2 Noviembre 1906.
24	<i>García de Paredes</i> , con vuelta a la de Alonso Cano, Escuela de la Asociación de Señoras Católicas y hotel núm. 33 de la misma calle, instalación de aceras.	2.491'84	2.486'10	5'74	2 Noviembre 1906.
25	<i>Ferraz</i> , entre las de Lisboa y Moret, instalación de afirmado, encintado y cunetas.	4.899'01	4.521'17	377'84	28 Junio 1906.
26	<i>Manuel Silvela</i> , variación de tres faroles y aumento de dos.	459'73	459'73	»	10 Octubre 1906.
	TOTAL..	266.385'64	258.955'08	7.430'56	

FECHA del comienzo.	FECHA de la terminación.	ACERAS	AFIRMADO	EMPEDRADO	ENCINTADO	DESMONTE	NÚMERO de faroles instalados.
		Metros cuadrados ejecutados.	Metros cuadrados ejecutados.	Metros cuadrados ejecutados.	Metros lineales ejecutados.	Metros cúbicos ejecutados.	
		587	9.290	5.236'50	2.716	8.300	88
3 Octubre 1905.	20 Noviembre 1906.	»	1.837'50	421'50	490	2.551'50	»
2 Octubre 1905.	20 Noviembre 1906.	»	1.537'50	361'50	410	2.623'50	»
3 Octubre 1905.	20 Noviembre 1906.	»	2.070	468	552	3.655	»
14 Mayo 1904.	12 Diciembre 1906.	»	»	»	»	17.774	»
23 Octubre 1906.	21 Diciembre 1906.	347	»	»	255	»	»
4 Diciembre 1906.	18 Diciembre 1906.	65	»	»	43	»	»
21 Diciembre 1906.	31 Diciembre 1906.	161	»	»	118	»	»
10 Agosto 1906.	31 Diciembre 1906.	»	600	150	200	375	»
29 Octubre 1906.	2 Noviembre 1906.	»	»	»	»	»	2
		1.160	15.335	6.637'50	4.784	35.279	90

SEGUNDA

ZONA

NÚMERO de orden.	CALLES Y CLASE DE OBRAS	IMPORTE del presupuesto.	GASTADO	AHORRADO	FECHA de la aprobación.
		PESETAS	PESETAS	PESETAS	
27	<i>Castelló</i> , entre las de Don Ramón de la Cruz y Lista, instalación de acera con material granítico delante del hotel de Doña Sol Rubio.	535'70	454'37	81'33	13 Octubre 1905, con cargo al presupuesto de 1906.
28	<i>General Oráa</i> , entre las de Serrano y Diego de León, explanación, afirmado, encintado y cunetas.	7.294'40	6.632'55	661'85	26 Mayo 1905, con cargo al presupuesto de 1906.
29	<i>Serrano</i> , frente a las fincas números 25 duplicado y 25 triplicado, instalación de acera de cemento.	3.764'72	3.764'72	»	10 Agosto 1906.
30	<i>Alcántara</i> , entre las de Lista y el paseo de Ronda, instalación de 12 luces de gas.	1.317	1.317	»	16 Mayo 1903. Rehabilitado 5 Febrero 1904.
31	<i>Plaza de Salamanca</i> , reforma del alumbrado y canalización en tres segmentos.	9.606'93	9.004'74	602'19	10 Febrero 1905. 23 Marzo 1906.
32	<i>Pinar</i> , desde el paseo de la Castellana a la calle de López de Hoyos, sustitución del afirmado por empedrado de adoquín irregular.	6.063'46	6.044'44	19'02	18 Agosto 1905, con cargo al presupuesto de 1908.
	<i>Suma y sigue...</i>	28.582'21	27.217'82	1.364'39	10 Agosto 1906.

FECHA del comienzo.	FECHA de la terminación.	ACERAS	AFIRMADO	EMPEDRADO	ENCINTADO	DESMONTE	NÚMERO de faroles instalados.
		Metros cuadrados ejecutados.	Metros cuadrados ejecutados.	Metros cuadrados ejecutados.	Metros lineales ejecutados.	Metros cúbicos ejecutados.	
16 Mayo 1906.	22 Mayo 1906.	25	»	»	19	»	»
13 Noviembre 1905.	31 Julio 1906.	»	600	156	208	1.130	»
14 Septiembre 1906.	25 Septiembre 1906.	337'48 (1)	»	»	94	»	»
20 Agosto 1906.	17 Octubre 1906.	»	»	»	»	»	12
Octubre 1905.	2 Enero 1906.	»	»	»	»	»	26
5 Septiembre 1906.	30 Octubre 1906.	»	»	512	»	»	»
		362'48	600	668	321	1.130	38

(1) Cemento.

NÚMERO de orden.	CALLES Y CLASE DE OBRAS	IMPORTE del presupuesto.	GASTADO	AHORRADO	FECHA de la aprobación.	FECHA del comienzo.	FECHA de la terminación.	ACERAS	AFIRMADO	EMPEDRADO	ENCINTADO	DESMONTE	NÚMERO de faroles instalados
		PESETAS	PESETAS	PESETAS				Metros cuadrados ejecutados.	Metros cuadrados ejecutados.	Metros cuadrados ejecutados.	Metros lineales ejecutados.	Metros cúbicos ejecutados.	
	<i>Suma anterior.....</i>	28.582'21	27.217'82	1.364'39				362'48	600	668	321	1.130	38
33	<i>Lista</i> , entre la plaza de Salamanca y la calle de Alcántara, instalación de afirmado, encintado y cunetas.....	55.598'14	54.935'61	662'53	15 Diciembre 1905, con cargo al presupuesto de 1906.	30 Enero 1906.	31 Diciembre 1906.	»	6.705	900	900	7.510	»
34	<i>Plaza de Manuel Becerra</i> , instalación de 42 luces de gas y reforma de la canalización.....	10.313'68	9.032'68	1.281		10 Agosto 1906.	10 Septiembre 1906.	22 Diciembre 1906.	»	»	»	»	»
	TOTAL.....	94.494'03	91.186'11	3.307'92				362'48	7.305	1.568	1.221	8.640	80

TERCERA ZONA

NÚMERO de orden.	CALLES Y CLASE DE OBRAS	IMPORTE del presupuesto.	GASTADO	AHORRADO	FECHA de la aprobación.	FECHA del comienzo.	FECHA de la terminación.	ACERAS (1)	AFIRMADO	EMPEDRADO	ENCINTADO	DESMONTE	NÚMERO de faroles instalados.
		PESETAS	PESETAS	PESETAS				Metros cuadrados ejecutados.	Metros cuadrados ejecutados.	Metros cuadrados ejecutados.	Metros lineales ejecutados.	Metros cúbicos ejecutados.	
35	<i>Batalla del Salado</i> , entre las del Ferrocarril y Cáceres, instalación de afirmado, encintado y cunetas.....	9.690'22	8.955'61	734'61	23 Septiembre 1904. Rehabilitado 10 Febrero 1905. 23 Marzo 1906.	12 Diciembre 1904.	12 Febrero 1906.	»	1.162'50	256'50	342	744	»
36	<i>Toledo</i> , desde la puerta de su nombre á la glorieta de las Pirámides, ejecución por contrata de una acera de cemento en el lado izquierdo....	12.480	12.230	250		6 Julio 1906.	13 Agosto 1906.	24 Agosto 1906.	1.223	»	»	»	»
37	<i>Paseo de las Delicias</i> , desde la glorieta de Atocha hasta el paseo de la Chopera, instalación de aceras de cemento, por contrata, en ambos lados..	45.320	45.320	»	6 Julio 1906.	6 Julio 1906.	18 Agosto 1906.	4.532	»	»	»	»	»
38	<i>Embajadores</i> (antiguo paseo Blanco), entre las glorietas de Santa María de la Cabeza y del Pico del Pañuelo, instalación, por contrata, de una acera de cemento en el lado izquierdo....	15.320	15.030	290	18 Agosto 1906.	31 Agosto 1906.	11 Septiembre 1906.	1.503	»	»	»	»	»
39	<i>Méndez Alvaro</i> , sustitución de un trozo de la cuña que sirve de pavimento con adoquín granítico irregular.....	18.359'36	18.134'54	224'82	6 Julio 1906.	18 Octubre 1906.	17 Diciembre 1906.	»	»	1.611	»	»	»
	TOTAL.....	101.169'58	99.670'15	1.499'43				7.258	1.162'50	1.867'50	342	744	»

(1) Cemento.

RESUMEN POR ZONAS

		Pesetas.
PRIMERA ZONA		
Número de obras ejecutadas, 26.		
Número de metros cuadrados de acera ejecutados.....	{ De losa granítica..... 1.160 » De cemento..... »	
Idem íd. de afirmado.....	15.335	
Idem íd. de empedrado.....	6.637'50	
Idem íd. lineales de encintado.....	4.784	
Idem íd. cúbicos de desmonte.....	35.279	
Idem de faroles instalados.....	90	
Se presupuestaron para estas obras.....		266.385'64
Se gastaron en las mismas.....		258.955'08
<i>Ahorro obtenido con relación á las cantidades presupuestadas.....</i>		7.430'56
SEGUNDA ZONA		
Número de obras ejecutadas, 8.		
Número de metros cuadrados de acera ejecutados.....	{ De losa granítica..... 25 » De cemento..... 337'48	
Idem íd. de afirmado.....	7.305	
Idem íd. de empedrado.....	1.568	
Idem íd. lineales de encintado.....	1.221	
Idem íd. cúbicos de desmonte.....	8.640	
Idem de faroles instalados.....	80	
Se presupuestaron para estas obras.....		94.494'03
Se gastaron en las mismas.....		91.186'11
<i>Ahorro obtenido con relación á las cantidades presupuestadas.....</i>		3.307'92
TERCERA ZONA		
Número de obras ejecutadas, 5.		
Número de metros cuadrados de acera ejecutados.....	{ De losa granítica..... » » De cemento..... 7.258	
Idem íd. de afirmado.....	1.162'50	
Idem íd. de empedrado.....	1.867'50	
Idem íd. lineales de encintado.....	342	
Idem íd. cúbicos de desmonte.....	744	
Idem de faroles instalados.....	»	
Se presupuestaron para estas obras.....		101.169'58
Se gastaron en las mismas.....		99.670'15
<i>Ahorro obtenido con relación á las cantidades presupuestadas.....</i>		1.499'43

RESUMEN TOTAL

		Pesetas.
Número de obras ejecutadas, 39.		
Número de metros cuadrados de acera {	De losa granítica.....	1.185
ejecutados.....	{ De cemento.....	7.595'48
Idem íd. de afirmado.....		23.802'50
Idem íd. de empedrado.....		10.073
Idem íd. lineales de encintado		6.347
Idem íd. cúbicos de desmonte.....		44.663
Idem de faroles instalados.....		170
Se presupuestaron para estas obras.....		462.049'25
Se gastaron en las mismas.		449.811'34
<i>Ahorro obtenido, con relación á las cantidades presupuestadas</i>		12.237'91

Madrid 31 de Diciembre de 1906.—El Oficial, Marceliano Marchamalo.

Obras ejecutadas en las tres zonas, con expresión de la fecha de aprobación, principio y término ejecutados en los distintos ramos, y número de faroles instalados.

PRIMERA

NÚMERO de orden.	CALLES Y CLASE DE OBRAS	IMPORTE del presupuesto. — PESETAS	GASTADO — PESETAS	AHORRADO — PESETAS	FECHA de la aprobación.
1	Negras, entre las de Alberto Aguilera y Santa Cruz de Marcenado, urbanización....	8.616'13	8.354'12	262'01	6 Julio 1906. Rehabilitado 15 Febrero 1907.
2	Martínez Campos, núm. 17, con vuelta á la de Zurbano, instalación de acera de material granítico.....	1.479'96	1.435'75	44'21	5 Abril 1907.
3	Francisco Rojas, modificación del perfil.....	410'50	402'50	8	6 Marzo 1907.
4	Covarrubias, entre las de Luchana y Nicasio Gallego, instalación de empedrado de pedrusco irregular.....	31.373'12	31.245'07	128'05	6 Julio 1906. Rehabilitado 15 Febrero 1907.
5	Meléndez Valdés, entre las de Gaztambide y Andrés Mellado, desmonte.....	12.585'25	12.585'25	»	29 Septiembre 1905. Rehabilitado 23 Marzo 1906. 15 Febrero 1907.
6	Gaztambide, entre las de Fernández de los Ríos y Donoso Cortés, recargo del afirmado é instalación de cunetas.....	5.065'87	5.065'43	0'44	26 Mayo 1905. Rehabilitado 23 Marzo 1907. 15 Febrero 1907.
7	Manuel Cortina, entre las de Covarrubias y Manuel Silvela, urbanización.....	7.185'51	7.016'92	168'59	12 Julio 1907.
8	Gaztambide, entre las de Alberto Aguilera y Rodríguez San Pedro, sustitución del afirmado existente por adoquín irregular en una longitud de 100 metros.....	1.440	1.440	»	20 Julio 1907.
9	Guzmán el Bueno, con vuelta á la de Fernando el Católico, instalación de acera frente á la finca destinada á escuelas, de cemento por la calle de Guzmán el Bueno, y de material granítico por la de Fernando el Católico.....	2.855'18	2.801'18	54	11 Octubre 1907.
10	Luchana, retranqueo del farol núm. 19.....	68'20	68'20	»	21 Junio 1907.
11	Covarrubias, retranqueo de faroles entre las de Nicasio Gallego y Luchana.....	153'50	153'50	»	2 Abril 1907.
12	Glorieta de San Bernardo, reforma del alumbrado de incandescencia.....	1.724'40	1.724'40	»	14 Diciembre 1906. Rehabilitado 15 Febrero 1907.
13	Manuel Cortina, entre las de Covarrubias y Francisco Rojas, instalación de siete luces de gas....	489'93	489'93	»	18 Abril 1907.
14	Eguilaz, sustitución del alumbrado actual por el de incandescencia en cinco faroles.....	465'25	465'25	»	10 Mayo 1907.
15	Guzmán el Bueno, sustitución de 23 faroles de incandescencia por otros ordinarios de la calle de la Princesa, y colocación en ésta de los de la primera de dichas calles.....	255'30	255'30	»	2 Septiembre 1907.
16	Meléndez Valdés, entre las de Gaztambide y Andrés Mellado, instalación de seis faroles.....	419'94	419'94	»	21 Junio 1907.
17	Gaztambide, entre las de Meléndez Valdés y Fernández de los Ríos, instalación de siete luces de gas.....	489'93	489'93	»	20 Julio 1907.
Suma y sigue.....		75.077'97	74.412'67	665'30	

nación, cantidad presupuestada, cantidad gastada, economía obtenida, cantidad de metros de obra dos ó variados desde 1.º de Enero á 31 de Diciembre de 1907.

ZONA

FECHA del comienzo.	FECHA de la terminación.	ACERAS — Metros cuadrados ejecutados.	AFIRMADO — Metros cuadrados ejecutados.	EMPEDRADO — Metros cuadrados ejecutados.	ENCINTADO — Metros lineales ejecutados.	DESMONTE — Metros cúbicos ejecutados.	NÚMERO de faroles instalados.
20 Octubre 1906.	15 Junio 1907.	»	712'50	150	200	1.966'50	»
24 Mayo 1907.	11 Junio 1907.	89	»	»	65	»	»
14 Marzo 1907.	10 Abril 1907.	»	»	»	»	»	»
23 Noviembre 1907.	2 Julio 1907.	»	»	2.452'50	545	1.962	»
17 Abril 1907.	30 Julio 1907.	»	»	»	»	6.567	»
15 Junio 1907.	23 Julio 1907.	»	1.478'50	225	45	»	»
2 Septiembre 1907.	12 Noviembre 1907.	»	787'50	157'50	210	913'50	»
2 Septiembre 1907.	19 Octubre 1907.	»	»	900	»	»	»
22 Noviembre 1907.	6 Diciembre 1907.	54'50 150'60 (1)	»	»	118	»	»
Junio 1907.	Junio 1907.	»	»	»	»	»	»
Abril 1907.	Abril 1907.	»	»	»	»	»	»
17 Junio 1907.	21 Junio 1907.	»	»	»	»	»	10
1.º Julio 1907.	8 Julio 1907.	»	»	»	»	»	7
18 Junio 1907.	22 Junio 1907.	»	»	»	»	»	»
17 Septiembre 1907.	27 Septiembre 1907.	»	»	»	»	»	»
15 Octubre 1907.	26 Octubre 1907.	»	»	»	»	»	2 (2)
19 Octubre 1907.	13 Noviembre 1907.	»	»	»	»	»	7
		294'10	2.978'50	3.885	1.183	11.409	26

(1) Cemento.

(2) No se han instalado más que dos faroles; pero se han recibido los restantes, para colocarlos en su día.

NÚMERO de orden.	CALLES Y CLASE DE OBRAS	IMPORTE del presupuesto. PESETAS	GASTADO PESETAS	AHORRADO PESETAS	FECHA de la aprobación.
	<i>Suma anterior</i>	75.077'97	74.412'67	665'30	
18	<i>Juan de Austria</i> , arreglo de la canalización entre las de Luchana y Raimundo Lulio, y rehabilitación de tres faroles.....	2.302'20	2.302'20	»	2 Agosto 1907. 2 Noviembre 1906.
19	<i>Ferraz</i> , entre las de Romero Robledo y Moret, instalación de ocho luces de gas.....	549'92	549'92	»	Rehabilitado 13 Abril 1907.
20	<i>Eguilaz</i> , sustitución del alumbrado ordinario por el de incandescencia en un farol.....	90'05	90'05	»	30 Septiembre 1907.
	TOTAL.....	78'020'14	77.354'84	665'30	

FECHA del comienzo.	FECHA de la terminación.	ACERAS — Metros cuadrados ejecutados.	AFIRMADO — Metros cuadrados ejecutados.	EMPEDRADO — Metros cuadrados ejecutados.	ENCINTADO — Metros lineales ejecutados.	DESMONTE — Metros cúbicos ejecutados.	NÚMERO de faroles instalados.
		294'10	2.978'50	3.885	1.183	11.409	26
25 Noviembre 1907.	29 Noviembre 1907.	»	»	»	»	»	3
23 Noviembre 1906.	Enero 1907.	»	»	»	»	»	8
2 Octubre 1907.	3 Octubre 1907.	»	»	»	»	»	»
		294'10	2.978'50	3.885	1.183	11.409	37

SEGUNDA ZONA

NÚMERO de orden.	CALLES Y CLASE DE OBRA	IMPORTE del presupuesto. PESETAS	GASTADO PESETAS	AHORRADO PESETAS	FECHA de la aprobación.
21	<i>Alcántara</i> , en el trozo comprendido entre la calle de Lista y el Foso de Ensanche, explanación, afirmado, encintado y cunetas.....	23.457'49	20.843'44	2.614'05	Rehabilitado 23 Marzo 1906.
22	<i>Príncipe de Vergara</i> , en el trozo comprendido entre la calle del General Oráa y el Canalillo, afirmado, encintado y cunetas.....	6.544'74	6.430'34	114'40	15 Febrero 1907. 10 Agosto 1906.
23	<i>López de Hoyos</i> , en el trozo comprendido entre la de Diego de León y el cruce con la de María de Molina, afirmado, encintado y cunetas.....	12.758'46	12.758'46	»	Rehabilitado 15 Febrero 1907.
24	<i>Lagasca</i> , núm. 11, con vuelta á la de Villanueva, número 24, instalación de acera de losa granítica.....	1.191'97	1.188'75	3'22	10 Agosto 1906. 15 Febrero 1907.
25	<i>Velázquez</i> , núm. 12, con vuelta á la de Jorge Juan, número 18, instalación de acera de losa granítica.....	1.155'77	1.154'42	1'35	5 Abril 1907.
26	<i>Don Ramón de la Cruz</i> , núm. 19, instalación de una acera de losa granítica.....	544'31	544'24	0'07	5 Abril 1907.
27	<i>Velázquez</i> , núm. 62, instalación de una acera de losa granítica.....	673'11	673'11	»	10 Mayo 1907.
28	<i>Maldonado y Príncipe de Vergara</i> , urbanización de los trozos de dichas calles delante de la nueva escuela Reina Victoria, y colocación de acera delante de dicho edificio.....	6.737'17	5.959'90	777'27	22 Marzo 1907.
29	<i>General Oráa</i> , construcción de una casilla para depósito de materiales de la segunda zona y traslado de los existentes en la de Padilla á la casilla expresada.....	4.029'97	4.020'91	9'06	6 Julio 1907. 15 Febrero 1907.
30	<i>Serrano</i> , delante de la finca núm. 112, con vuelta á la del General Oráa, instalación de acera y un paso de pedrusco desde el núm. 106 al 112 de la primera de dichas calles.....	2.166'49	2.166'34	0'15	4 Enero 1907.
31	<i>Torrijos</i> , entre las de Ayala y Lista, instalación de encintado y cunetas.....	8.209	8.208'30	0'70	24 Mayo 1907.
32	<i>Lagasca</i> , entre las del General Oráa y María de Molina, urbanización.....	9.839'96	9.590'95	249'01	12 Abril 1907.
	<i>Suma y sigue</i>	77.308'44	73.539'16	3.769'28	

FECHA del comienzo.	FECHA de la terminación.	ACERAS — Metros cuadrados ejecutados.	AFIRMADO — Metros cuadrados ejecutados.	EMPEDRADO — Metros cuadrados ejecutados.	ENCINTADO — Metros lineales ejecutados.	DESMONTE — Metros cúbicos ejecutados.	NÚMERO de faroles instalados.
2 Julio 1906.	2 Marzo 1907.	»	3.150	645	860	»	»
20 Septiembre 1906.	6 Marzo 1907.	»	875	146	146	»	»
1.º Diciembre 1906.	14 Junio 1907.	»	1.826'25	373'50	496	796	»
10 Junio 1907.	21 Junio 1907.	75'60	»	»	50'75	»	»
20 Mayo 1907.	31 Mayo 1907.	85	»	»	14	»	»
24 Mayo 1907.	31 Mayo 1907.	33'75	»	»	22'50	»	»
10 Junio 1907.	15 Junio 1907.	43	»	»	21'50	»	»
24 Junio 1907.	16 Agosto 1907.	104	807	226'50	202	1.082	»
24 Julio 1906.	5 Septiembre 1907.	»	»	»	»	»	»
22 Octubre 1907.	13 Noviembre 1907.	89	»	»	55	»	»
5 Agosto 1907.	28 Noviembre 1907.	»	»	564	564	»	»
10 Junio 1907.	31 Diciembre 1907.	»	1.080	334'50	320	2.617	»
		430'35	7.738'25	2.289'50	2.751'75	4.495	»