

Obras ejecutadas en el Interior, con expresión de la fecha de aprobación, principio y terminación, dos en aceras, empedrados, afirmados y asfaltados, metros cúbicos de desmonte

NÚMERO de orden.	CALLES Y CLASE DE OBRAS	IMPORTE del presupuesto. — PESETAS	GASTADO — PESETAS	AHORRADO — PESETAS	FECHA de la aprobación.	FECHA del comienzo.
1	Paseo de Recoletos, instalación de asfalto.....	157.736'17	153.405	4.331'17	23 Junio 1907.	17 Julio 1907.
2	Colegio de San Ildefonso, asfaltado del patio de recreo.....	3.412'80	3.206'61	206'19	28 Febrero 1908.	13 Abril 1908.
3	Glorieta de los Cuatro Caminos, urbanización.....	26.082'13	25.845'29	236'84	28 Diciembre 1907.	15 Febrero 1908.
4	Fuencarral, renovación del empedrado.....	129.985'25	128.909'32	1.075'93	28 Diciembre 1907.	22 Enero 1908.
5	Trajineros, entre Platería de Martínez y plaza de Cánovas, instalación de adoquin irregular.....	40.593'18	39.899'85	693'33	28 Diciembre 1907.	16 Marzo 1908.
6	Carretas, renovación del empedrado.....	32.972'65	31.513'20	1.459'45	28 Diciembre 1907.	24 Febrero 1908.
7	Carmen, aceras de asfalto..	16.608'42	15.385'66	1.222'76	28 Diciembre 1907.	3 Mayo 1908.
8	Red de San Luis, renovación del empedrado.....	14.841	14.707'82	133'18	28 Diciembre 1908.	2 Junio 1908.
9	Hortaleza, ídem íd.....	93.952'81	92.021'32	1.931'49	28 Diciembre 1908.	9 Junio 1908.
10	Carrera de San Jerónimo, arreglo del ídem.....	6.683'50	5.808'12	875'38	28 Diciembre 1908.	26 Octubre 1908.
11	Felipe IV, recargo.....	13.573'60	10.937'85	2.635'75	10 Julio 1908.	5 Septiembre 1908.
12	Plaza del Carmen, asfaltado delante del mercado.....	5.393'92	5.393'92	»	15 Junio 1908.	30 Julio 1908.
13	Plaza de Moratin, instalación de adoquin.....	4.290'89	3.815'04	475'85	10 Julio 1908.	7 Diciembre 1908.
14	Veneras, ídem íd.....	4.834'32	4.364'65	469'67	10 Julio 1908.	10 Noviembre 1908.
15	Glorieta de Atocha, reforma del afirmado.....	29.992'50	26.445	3 547'50	10 Julio 1908.	6 Agosto 1908.
16	Cava de San Miguel, explanación, afirmado, encintado y aceras.....	12.148'68	11.758'53	390'15	16 Mayo 1908.	22 Junio 1908.
17	Plaza de Puerta Cerrada y calle del Nuncio, empedrado de pedrusco.....	17.849'35	17.848'10	1'25	16 Mayo 1908.	25 Mayo 1908.
18	Cerrillo del Rastro y calle de las Velas, ídem íd.....	24.712'25	24.680'25	32	10 Julio 1908.	1.º Octubre 1908.
19	Augusto de Figueroa, entre las de Hortaleza y Fuencarral, instalación de adoquin.....	5.845'28	5.619'28	226	10 Julio 1908.	7 Diciembre 1908.
20	Plaza del Senado, aceras de cemento.....	7.781'30	6.000	1.781'30	21 Agosto 1908.	22 Julio 1908.
21	Plaza de Olavide, instalación de pavimento de cemento.....	10.940	10.900	40	10 Julio 1908.	8 Agosto 1908.
22	San Vicente Baja, rebacheo del empedrado.....	5.671'80	5.659'80	12	10 Julio 1908.	10 Diciembre 1908.
23	Plaza de Santo Domingo, entre las de Leganitos y Bola, ídem íd.....	2.961'66	2.960'66	1	10 Julio 1908.	24 Noviembre 1908.
24	Plaza de los Ministerios, asfaltado.....	27.244	23.782'90	3.461'10	14 Febrero 1908.	30 Julio 1908.
	Suma y sigue.....	696.107'46	670.868'17	25.239'29		

cantidad presupuestada, cantidad gastada economía obtenida, número de metros de obra ejecutada y número de faroles instalados desde 1.º de Enero á 31 de Diciembre de 1908.

FECHA de la terminación.	ACERAS — Metros cuadrados ejecutados.	AFIRMADO — Metros cuadrados ejecutados.	EMPEDRADO — Metros cuadrados ejecutados.	ENCINTADO — Metros lineales ejecutados.	ASFALTO — Metros cuadrados ejecutados.	NÚMERO de faroles instalados.	CEMENTO — Metros cuadrados ejecutados.
15 Febrero 1908.	»	»	»	»	11.248'25	»	»
6 Mayo 1908.	»	»	»	»	480	»	»
8 Agosto 1908.	125'10	»	4.317'50	356	»	»	»
30 Mayo 1908.	»	»	8.933	»	»	»	»
30 Mayo 1908.	»	»	3.138	»	»	»	»
30 Mayo 1908.	»	»	2.340	»	»	»	»
12 Septiembre 1908.	»	»	»	»	1.244	»	»
23 Octubre 1908.	»	»	900	»	»	»	»
29 Diciembre 1908.	»	»	6.996	»	»	»	»
31 Diciembre 1908.	»	»	6.208	»	»	»	»
14 Octubre 1908.	»	5.198	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	344	»	»
22 Diciembre 1908.	»	»	304'88	60	»	»	»
»	»	»	367'16	»	»	»	»
31 Diciembre 1908.	»	6.663	»	235	»	»	»
28 Julio 1908.	151	576	1.017	95	»	»	»
28 Julio 1908.	»	»	1.899	»	»	»	»
14 Diciembre 1908.	»	»	1.765'50	»	»	»	»
31 Diciembre 1908.	»	»	504	»	»	»	»
30 Noviembre 1908.	»	»	»	»	»	»	600
15 Diciembre 1908.	»	»	»	»	»	»	1.094
30 Diciembre 1908.	»	»	357	»	»	»	»
12 Diciembre 1908.	»	»	270	»	»	»	»
10 Diciembre 1908.	»	»	»	»	1.711	»	»
	276'10	12.437	39.317'04	746	15.027'25	»	1.694

NÚMERO de orden.	CALLE Y CLASE DE OBRAS	IMPORTE del presupuesto.	GASTADO	AHORRADO	FECHA de la aprobación.	FECHA del comienzo.	FECHA de la terminación.	ACERAS	AFIRMADOS	EMPEDRADO	ENCINTADO	ASFALTO	NÚMERO de faroles instalados.	CEMENTO
		PESETAS	PESETAS	PESETAS				Metros cuadrados ejecutados.	Metros cuadrados ejecutados.	Metros cuadrados ejecutados.	Metros lineales ejecutados.	Metros cuadrados ejecutados.		Metros cuadrados ejecutados.
	<i>Suma anterior...</i>	696.107'46	670.868'17	25.239'29				276'10	12.437	39.317'04	746	15.027'25		1.694
25	<i>Puentes sobre el río Manzanares, arreglo.....</i>	6.074'50	4.556	1.518'50	6 Marzo 1908.	25 Mayo 1908.	31 Diciembre 1908.	»	»	»	»	»	»	»
26	<i>Travesía de San Mateo, instalación de adoquín irregular.....</i>	3.752'83	3.603'33	149'50	10 Julio 1908.	23 Diciembre 1908.	31 Diciembre 1908.	»	»	323	»	»	»	»
27	<i>Augusto de Figueroa, entre las de Pelayo y Hortaleza, ídem id.....</i>	5.318'17	5.117'17	201	10 Julio 1908.	23 Diciembre 1908.	31 Diciembre 1908.	»	»	459	»	»	»	»
28	<i>Reyes, rebacheo del empedrado.....</i>	6.429'26	6.417'26	12	10 Julio 1908.	10 Diciembre 1908.	31 Diciembre 1908.	»	»	620	»	»	»	»
29	<i>Abadía, instalación de tres luces de gas.....</i>	213'72	213'72	»	21 Agosto 1908.	12 Diciembre 1908.	4 Diciembre 1908.	»	»	»	»	»	3	»
30	<i>Plaza del Angel, reforma del candelabro de cinco luces.</i>	457'25	457'25	»	21 Febrero 1908.	27 Abril 1908.	29 Abril 1908.	»	»	»	»	»	»	»
31	<i>Arco del Triunfo, sustitución del farol instalado por otro de incandescencia.....</i>	92'55	92'55	»	21 Abril 1908.	4 Mayo 1908.	4 Mayo 1908.	»	»	»	»	»	1	»
32	<i>Audiencia, alumbrado de incandescencia.....</i>	369'20	369'20	»	22 Agosto 1908.	7 Septiembre 1908.	9 Septiembre 1908.	»	»	»	»	»	4	»
33	<i>Almería, instalación de siete luces de gas sobre candelabros de fundición.....</i>	498'68	498'68	»	12 Junio 1908.	7 Octubre 1908.	24 Octubre 1908.	»	»	»	»	»	7	»
34	<i>Alvarado, instalación de alumbrado por gas.....</i>	427'44	427'44	»	12 Junio 1908.	12 Noviembre 1908.	20 Noviembre 1908.	»	»	»	»	»	6	»
35	<i>Amnistía, incandescencia por gas.....</i>	743'35	743'35	»	12 Junio 1908.	30 Junio 1908.	5 Julio 1908.	»	»	»	»	»	6	»
36	<i>Barquillo, entre las de Prim y Fernando VI, incandescencia.....</i>	923	923	»	12 Junio 1908.	2 Julio 1908.	2 Julio 1908.	»	»	»	»	»	10	»
37	<i>Barrilero, instalación de alumbrado por gas.....</i>	712'40	712'40	»	21 Agosto 1908.	24 Noviembre 1908.	3 Diciembre 1908.	»	»	»	»	»	10	»
38	<i>Buen Suceso, entre las de Ferraz y Rosales, ídem id.</i>	242'22	242'22	»	14 Enero 1908.	2 Marzo 1908.	9 Marzo 1908.	»	»	»	»	»	3	»
39	<i>Conde de Romanones, incandescencia.....</i>	974'69	974'69	»	12 Junio 1908.	4 Julio 1908.	4 Julio 1908.	»	»	»	»	»	8	»
40	<i>Cádiz, ídem.....</i>	277'65	277'65	»	7 Diciembre 1908.	12 Diciembre 1908.	12 Diciembre 1908.	»	»	»	»	»	3	»
41	<i>Coloreros, ídem.....</i>	92'30	92'30	»	22 Junio 1908.	2 Julio 1908.	2 Julio 1908.	»	»	»	»	»	1	»
42	<i>Plaza del Conde de Barajas, variación de la tubería...</i>	1.068'51	1.068'51	»	29 Mayo 1908.	4 Junio 1908.	4 Junio 1908.	»	»	»	»	»	»	»
43	<i>Plaza del Comandante Las Morenas, transformación de la farola industrial en incandescencia.....</i>	181'50	181'50	»	4 Septiembre 1908.	26 Octubre 1908.	26 Octubre 1908.	»	»	»	»	»	1	»
44	<i>Plaza de los Carros, ídem id.</i>	181'50	181'50	»	4 Septiembre 1908.	22 Septiembre 1908.	22 Septiembre 1908.	»	»	»	»	»	1	»
45	<i>Paseo de la Castellana, ídem id.....</i>	181'50	181'50	»	4 Septiembre 1908.	28 Octubre 1908.	28 Octubre 1908.	»	»	»	»	»	1	»
46	<i>Plaza de las Comendadoras, ídem id.....</i>	181'50	181'50	»	4 Septiembre 1906.	25 Septiembre 1908.	25 Septiembre 1908.	»	»	»	»	»	1	»
47	<i>Plaza de las Cortes, ídem id.....</i>	181'50	181'50	»	4 Septiembre 1907.	26 Septiembre 1908.	26 Septiembre 1908.	»	»	»	»	»	1	»
48	<i>Plaza de Cristino Martos, ídem id.....</i>	181'50	181'50	»	4 Septiembre 1908.	25 Septiembre 1908.	25 Septiembre 1908.	»	»	»	»	»	1	»
49	<i>California, instalación de alumbrado por gas.....</i>	783'64	783'64	»	12 Junio 1908.	11 Agosto 1908.	24 Agosto 1908.	»	»	»	»	»	11	»
50	<i>Carnicer, ídem id.....</i>	498'68	498'68	»	12 Junio 1908.	12 Noviembre 1908.	19 Noviembre 1908.	»	»	»	»	»	7	»
51	<i>Cava Baja, sustitución del alumbrado por el de incandescencia.....</i>	998'80	998'80	»	12 Junio 1908.	1.º Julio 1908.	1.º Julio 1908.	»	»	»	»	»	11	»
52	<i>Glorieta de los Cuatro Cami-</i>													
	<i>Suma y sigue.....</i>	728.145'30	701.025'01	27.120'29				276'10	12.437	40.719'04	746	15.027'25	97	1.694

NÚMERO de orden.	CALLES Y CLASE DE OBRAS	IMPORTE	GASTADO	AHORRADO	FECHA de la aprobación.	FECHA del comienzo.	FECHA de la terminación.	ACERAS	AFIRMADOS	EMPEDRADO	ENCINTADO	ASFALTO	NÚMERO	CEMENTO
		del presupuesto. — PESETAS	— PESETAS	— PESETAS				— Metros cuadrados ejecutados.	— Metros cuadrados ejecutados.	— Metros cuadrados ejecutados.	— Metros lineales ejecutados.	— Metros cuadrados ejecutados.	de faroles instalados.	— Metros cuadrados ejecutados.
	<i>Suma anterior.</i>	728.145'30	701.025'01	27.120'29				276'10	12.437	40.719'04	746	15.027'25	97	1.694
	<i>nos, reforma, aumento y sustitución del alumbrado por el de incandescencia..</i>	1.393'14	1.393'14	»	22 Mayo 1908.	23 Junio 1908.	10 Julio 1908.	»	»	»	»	»	13	»
53	<i>Plaza de la Cebada, sustitución del alumbrado por el de incandescencia.....</i>	3.379'25	3.379'25	»	21 Agosto 1908.	1.º Septiembre 1908.	1.º Septiembre 1908.	»	»	»	»	»	31	»
54	<i>Cardenal Mendoza, instala- ción de alumbrado por gas.</i>	297'57	297'57	»	21 Febrero 1908.	14 Mayo 1908.	22 Mayo 1908.	»	»	»	»	»	3	»
55	<i>Bárbara de Braganza, susti- tución del alumbrado por el de incandescencia.</i>	2.559'12	2.559'12	»	12 Junio 1908.	25 Agosto 1908.	29 Agosto 1908.	»	»	»	»	»	17	»
56	<i>Duque de Osuna, transfor- mación de la farola indus- trial en incandescencia...</i>	181'50	181'50	»	4 Septiembre 1908.	25 Septiembre 1908.	25 Septiembre 1908.	»	»	»	»	»	1	»
57	<i>Dulcinea, instalación de alumbrado por gas.....</i>	213'62	213'62	»	30 Julio 1908.	19 Noviembre 1908.	23 Noviembre 1908.	»	»	»	»	»	3	»
58	<i>Daoiz, sustitución del alum- brado por el de incandes- cencia</i>	346'59	346'59	»	22 Agosto 1908.	22 Septiembre 1908.	22 Septiembre 1908.	»	»	»	»	»	3	»
59	<i>Eugenio Salazar, instalación de alumbrado por gas . . .</i>	498'68	498'68	»	12 Junio 1908.	10 Noviembre 1908.	12 Noviembre 1908.	»	»	»	»	»	7	»
60	<i>Plaza de la Encarnación, transformación de la faro- la industrial en incandes- cencia.....</i>	181'50	181'50	»	4 Septiembre 1908.	12 Octubre 1908.	12 Octubre 1908.	»	»	»	»	»	1	»
61	<i>Plaza de los Estudios, ídem ídem.....</i>	181'50	181'50	»	4 Septiembre 1908.	23 Septiembre 1908.	23 Septiembre 1908.	»	»	»	»	»	1	»
62	<i>Plaza de Guardias, ídem íd.</i>	359'81	359'81	»	21 Febrero 1908.	2 Junio 1908.	2 Junio 1908.	»	»	»	»	»	1	»
63	<i>Gómez Ortega, instalación de alumbrado por gas.....</i>	997'36	997'36	»	12 Junio 1908.	27 Octubre 1908.	9 Noviembre 1908.	»	»	»	»	»	14	»
64	<i>Guipúzcoa, ídem íd.....</i>	79'74	79'74	»	4 Enero 1908.	28 Mayo 1908.	28 Mayo 1908.	»	»	»	»	»	1	»
65	<i>Hortaleza, reforma, aumento y sustitución de alumbrado por el de incandescencia..</i>	10.643	10.643	»	12 Junio 1908.	10 Septiembre 1908.	29 Septiembre 1908.	»	»	»	»	»	»	»
66	<i>Jovellanos, sustitución del alumbrado por el de incan- descencia</i>	277'15	277'15	»	27 Noviembre 1908.	7 Diciembre 1908.	7 Diciembre 1908.	»	»	»	»	»	3	»
67	<i>Lugo, instalación de alum- brado por gas.....</i>	213'62	213'62	»	30 Julio 1908.	19 Noviembre 1908.	23 Noviembre 1908.	»	»	»	»	»	3	»
68	<i>Luis Peydró, ídem íd.....</i>	569'92	569'92	»	21 Agosto 1908.	4 Diciembre 1908.	9 Diciembre 1908.	»	»	»	»	»	8	»
69	<i>Travesía de Luzón, ídem íd.</i>	14'80	14'80	»	27 Noviembre 1908.	7 Diciembre 1908.	7 Diciembre 1908.	»	»	»	»	»	1	»
70	<i>Plaza de Leganitos, transfor- mación de la farola indus- trial en incandescencia...</i>	181'50	181'50	»	4 Septiembre 1908.	10 Octubre 1908.	10 Octubre 1908.	»	»	»	»	»	1	»
71	<i>Lavapiés, ídem íd.</i>	181'50	181'50	»	4 Septiembre 1908.	25 Septiembre 1908.	25 Septiembre 1908.	»	»	»	»	»	1	»
72	<i>Plaza de Lavapiés, ídem íd.</i>	181'50	181'50	»	4 Septiembre 1908.	25 Septiembre 1908.	25 Septiembre 1908.	»	»	»	»	»	1	»
73	<i>Plaza de Méndez Núñez, ídem ídem.</i>	181'50	181'50	»	4 Septiembre 1908.	28 Octubre 1908.	28 Octubre 1908.	»	»	»	»	»	1	»
74	<i>Miguel Servet, ídem íd.....</i>	181'50	181'50	»	4 Septiembre 1908.	26 Septiembre 1908.	26 Septiembre 1908.	»	»	»	»	»	1	»
75	<i>Plaza de Moratín, ídem íd..</i>	175	175	»	21 Febrero 1908.	9 Mayo 1908.	9 Mayo 1908.	»	»	»	»	»	1	»
76	<i>Plaza de los Ministerios, ídem ídem.....</i>	726	726	»	4 Septiembre 1908.	21 Septiembre 1908.	21 Septiembre 1908.	»	»	»	»	»	4	»
77	<i>Plaza de los Ministerios, sus- titución del alumbrado por el de incandescencia.</i>	455'25	455'25	»	30 Octubre 1908.	2 Noviembre 1908.	2 Noviembre 1908.	»	»	»	»	»	5	»
78	<i>Plaza de los Ministerios, sus- titución del alumbrado por el de incandescencia de las cuatro farolas centrales...</i>	480'70	480'70	»	6 Octubre 1908.	2 Noviembre 1908.	2 Noviembre 1908.	»	»	»	»	»	4	»
	<i>Suma y sigue.....</i>	753.277'62	726.157'33	27.120'29				276'10	12.437	40.719'04	746	15.027'25	227	1.694

NÚMERO de orden.	CALLES Y CLASE DE OBRAS	IMPORTE del presupuesto. — PESETAS	GASTADO — PESETAS	AHORRADO — PESETAS	FECHA de la aprobación.	FECHA del comienzo.
	<i>Suma anterior...</i>	753.277'62	726.157'33	27.120'29		
79	<i>María de Zayas</i> , instalación de alumbrado por gas....	78'50	78'50	»	1.º Abril 1908.	4 Junio 1908.
80	<i>Montalbán</i> , reforma, aumento y sustitución del alumbrado por el de incandescencia.....	2.860'82	2.860'82	»	24 Julio 1908.	20 Agosto 1908.
81	<i>Nuncio</i> , sustitución del farol número 3 por otro de incandescencia.....	92'55	92'55	»	20 Enero 1908.	1.º Febrero 1908.
82	<i>Plaza de Olavide</i> , sustitución del alumbrado por el de incandescencia.....	370'20	370'20	»	21 Febrero 1908.	30 Abril 1908.
83	<i>Plaza del Progreso</i> , ídem íd.	5.851'27	5.851'27	»	12 Junio 1908.	15 Junio 1908.
84	<i>Princesa</i> , ídem íd.....	5.528'53	5.528'53	»	12 Junio 1908.	16 Julio 1908.
85	<i>Plaza de Puerta de Moros</i> , ídem íd.....	1.231'09	1.231'09	»	12 Junio 1908.	3 Junio 1908.
86	<i>Pedro Heredia</i> , instalación de alumbrado por gas....	712'40	712'40	»	12 Junio 1908.	22 Octubre 1908.
87	<i>Paz</i> , sustitución del alumbrado por el de incandescencia.....	471	471	»	28 Septiembre 1908.	6 Octubre 1908.
88	<i>Callejón de Preciados</i> , ídem ídem.....	107'55	107'55	»	21 Abril 1908.	29 Abril 1908.
89	<i>Preciados</i> , núm. 8, reinstalación.....	103'60	103'60	»	21 Febrero 1908.	11 Junio 1908.
90	<i>Panamá</i> , instalación de alumbrado por gas....	569'92	569'92	»	21 Agosto 1908.	24 Noviembre 1908.
91	<i>Paseo del Rey</i> , ídem íd.....	3.291'65	3.291'65	»	12 Junio 1908.	4 Diciembre 1908.
92	<i>Plaza de Ramales</i> , transformación de la farola industrial en incandescencia... ..	181'50	181'50	»	4 Septiembre 1908.	26 Octubre 1908.
93	<i>San Marcos</i> , instalación de alumbrado por gas.....	18'30	18'30	»	15 Diciembre 1908.	26 Diciembre 1908.
94	<i>Plaza de las Salesas</i> , ídem íd.	154'44	154'44	»	4 Julio 1908.	25 Agosto 1908.
95	<i>Plaza de Santo Domingo</i> , sustitución del alumbrado por el de incandescencia.....	3.734'30	3.734'30	»	12 Junio 1908.	1.º Septiembre 1908
96	<i>Seco</i> , instalación de alumbrado por gas.....	783'64	783'64	»	12 Junio 1908.	21 Junio 1908.
97	<i>Seco</i> , ídem íd.....	142'48	142'48	»	13 Septiembre 1908.	2 Diciembre 1908.
98	<i>Plaza de San Andrés</i> , transformación de la farola industrial en incandescencia.	181'50	181'50	»	4 Septiembre 1908.	22 Septiembre 1908.
99	<i>Costanilla de San Andrés</i> , ídem íd.....	181'50	181'50	»	4 Septiembre 1908.	22 Septiembre 1908.
100	<i>Plaza de San Gregorio</i> , ídem ídem.....	181'50	181'50	»	4 Septiembre 1908.	26 Septiembre 1908.
101	<i>Cuesta de Santo Domingo</i> , ídem íd.....	181'50	181'50	»	4 Septiembre 1908.	13 Octubre 1908.
102	<i>Segovia</i> , ídem íd.....	181'50	181'50	»	4 Septiembre 1908.	27 Octubre 1908.
103	<i>Plaza de San Miguel</i> , ídem ídem.....	181'50	181'50	»	4 Septiembre 1908.	23 Septiembre 1908.
104	<i>San Ricardo</i> , sustitución del alumbrado por el de incandescencia.....	276'90	276'90	»	22 Agosto 1908.	9 Septiembre 1908.
105	<i>Santa Cruz de Marcenado</i> , instalación de alumbrado por gas.....	711'88	711'88	»	14 Febrero 1908.	27 Marzo 1908.
106	<i>Carrretera de Toledo</i> , ídem íd.	2.382'84	2.382'84	»	28 Febrero 1908.	24 Junio 1908.
	<i>Suma y sigue.....</i>	784.021'98	756.901'69	27.120'29		

FECHA de la terminación.	ACERAS — Metros cuadrados ejecutados.	Afirmados — Metros cuadrados ejecutados.	EMPEDRADO — Metros cuadrados ejecutados.	ENCINTADO — Metros lineales ejecutados.	ASFALTO — Metros cuadrados ejecutados.	NÚMERO de faroles instalados.	CEMENTO — Metros cuadrados ejecutados.
	276'10	12.437	40.719'04	746	15.027'25	227	1.694
4 Junio 1908.	»	»	»	»	»	2	»
10 Septiembre 1908.	»	»	»	»	»	19	»
1.º Febrero 1908.	»	»	»	»	»	1	»
30 Abril 1908.	»	»	»	»	»	4	»
6 Julio 1908.	»	»	»	»	»	52	»
21 Julio 1908.	»	»	»	»	»	52	»
3 Julio 1908.	»	»	»	»	»	12	»
31 Octubre 1908.	»	»	»	»	»	10	»
6 Octubre 1908.	»	»	»	»	»	5	»
29 Abril 1908.	»	»	»	»	»	1	»
11 Junio 1908.	»	»	»	»	»	1	»
2 Diciembre 1909.	»	»	»	»	»	8	»
23 Diciembre 1908.	»	»	»	»	»	33	»
26 Octubre 1908.	»	»	»	»	»	1	»
26 Diciembre 1908.	»	»	»	»	»	1	»
25 Agosto 1908.	»	»	»	»	»	1	»
9 Septiembre 1908.	»	»	»	»	»	26	»
7 Agosto 1908.	»	»	»	»	»	11	»
5 Diciembre 1908.	»	»	»	»	»	2	»
22 Septiembre 1908.	»	»	»	»	»	1	»
22 Septiembre 1908.	»	»	»	»	»	1	»
26 Septiembre 1908.	»	»	»	»	»	1	»
13 Octubre 1908.	»	»	»	»	»	1	»
27 Octubre 1908.	»	»	»	»	»	1	»
23 Septiembre 1908.	»	»	»	»	»	1	»
9 Septiembre 1908.	»	»	»	»	»	3	»
11 Abril 1908.	»	»	»	»	»	9	»
18 Agosto 1908.	»	»	»	»	»	36	»
	276'10	12.437	40.719,04	746	15.027'25	523	1.694

NÚMERO de orden.	CALLES Y CLASE DE OBRAS	IMPORTE del presupuesto.	GASTADO	AHORRADO	FECHA de la aprobación.	FECHA del comienzo.
		PESETAS	PESETAS	PESETAS		
	<i>Suma anterior.....</i>	784.021'98	756.901'69	27.120'29		
107	<i>Toledo</i> , transformación de una farola industrial por incandescencia	181'50	181'50	»	4 Septiembre 1908.	23 Septiembre 1908.
108	<i>Vandergoten</i> , ídem íd.	181'50	181'50	»	4 Septiembre 1908.	27 Octubre 1908.
109	<i>Ventas del Espiritu Santo</i> (calles agregadas), instalación de alumbrado por gas.	997'36	997'36	»	29 Abril 1908.	7 Septiembre 1908.
110	<i>Villanueva</i> , entre el paseo de Recoletos y la de Serrano, sustitución de alumbrado por el de incandescencia..	455,25	455'25	»	27 Noviembre 1908.	11 Diciembre 1908.
111	<i>Zorrilla</i> , ídem íd.	3.012'09	3.012'09	»	12 Junio 1908.	24 Agosto 1908.
	TOTAL.....	788.849'68	761.729'39	27.120'29		

FECHA de la terminación.	ACERAS — Metros cuadrados ejecutados.	AFIRMADOS — Metros cuadrados ejecutados.	EMPEDRADO — Metros cuadrados ejecutados.	ENCINTADO — Metros lineales ejecutados.	ASFALTO — Metros cuadrados ejecutados.	NÚMERO de faroles instalados.	CEMENTO — Metros cuadrados ejecutados
	276'10	12.436	40.719'04	746	15.027'25	523	1.694
23 Septiembre 1908.	»	»	»	»	»	1	»
27 Octubre 1908.	»	»	»	»	»	1	»
14 Octubre 1908.	»	»	»	»	»	14	»
11 Diciembre 1908.	»	»	»	»	»	5	»
29 Agosto 1908.	»	»	»	»	»	19	»
	276'10	12.437	40.719'04	746	15.027'25	563	1.694