

NÚMERO de orden.	CALLES Y CLASE DE OBRA	IMPORTE del presupuesto.	GASTADO	AHORRADO	FECHA de la aprobación.	FECHA del comienzo.	FECHA de la terminación.	ACERAS	AFIRMADO	EMPEDRADO	ENCINTADO	DESMONTE	NÚMERO de faroles instalados.
		PESETAS	PESETAS	PESETAS				Metros cuadrados ejecutados.	Metros cuadrados ejecutados.	Metros cuadrados ejecutados.	Metros lineales ejecutados.	Metros cúbicos ejecutados.	
	<i>Suma anterior.....</i>	77.308'44	73.539'16	3.769'28				430'35	7.738'25	2.289'50	2.751'75	4.495	»
33	<i>Alcalá</i> , núm. 118, con vuelta á la Avenida de la Plaza de Toros y calle de Narváez, instalación de acera de losa granítica.....	2.824'29	2.824'29	»	28 Agosto 1907.	13 Septiembre 1907.	4 Octubre 1907.	175	»	»	109	»	»
34	<i>Paseo de Ronda</i> , entre las calles de Diego de León y López de Hoyos, urbanización.....	35.944'67	35.940'01	4'66	14 Julio 1906. Rehabilitado 15 Febrero 1907.	1.º Diciembre 1906.	20 Diciembre 1907.	»	5.420	1.160	1.160	2.146	»
35	<i>Núñez de Balboa</i> , entre las de Goya y Hermosilla, urbanización.....	9.473'39	9.473'39	»	12 Julio 1907.	2 Septiembre 1907.	20 Diciembre 1907.	»	774	284	247	1.343	»
36	<i>Diego de León</i> , esquina al paseo de Ronda, retranqueo de un farol.....	27'60	27'60	»	1.º Marzo 1907.	9 Marzo 1907.	10 Marzo 1907.	»	»	»	»	»	»
37	<i>Torrijos</i> , retranqueo, á la nueva línea del encintado, de los faroles del 19 al 21.....	130'60	130'60	»	12 Octubre 1907.	4 Noviembre 1907.	6 Noviembre 1907.	»	»	»	»	»	»
38	<i>Núñez de Balboa</i> , entre las de Goya y Hermosilla, instalación de cuatro luces de gas.....	318'96	318'96	»	30 Septiembre 1907.	4 Noviembre 1907.	13 Noviembre 1907.	»	»	»	»	»	4
39	<i>Castelló</i> , entre las de Jorge Juan y Hermosilla, instalación de nueve luces de gas.....	718'66	718'66	»	4 Octubre 1907.	1.º Noviembre 1907.	14 Diciembre 1907.	»	»	»	»	»	9
40	<i>Padilla</i> , entre las de Castelló y Príncipe de Vergara, instalación de cuatro luces de gas.....	318'96	318'96	»	21 Octubre 1907.	13 Noviembre 1907.	17 Noviembre 1907.	»	»	»	»	»	4
41	<i>López de Hoyos</i> , retranqueo de la tubería de hierro en unos 160 metros.....	1.592	1.592	»	2 Agosto 1907.	26 Diciembre 1907.	30 Diciembre 1907.	»	»	»	»	»	»
	TOTAL.....	128.657'57	124.883'63	3.773'94				605'35	13.932'25	3.733'50	4.267'75	7.984	17

TERCERA ZONA

NÚMERO de orden.	CALLES Y CLASE DE OBRA	IMPORTE del presupuesto.	GASTADO	AHORRADO	FECHA de la aprobación.	FECHA del comienzo.	FECHA de la terminación.	ACERAS	AFIRMADO	EMPEDRADO	ENCINTADO	DESMONTE	NÚMERO de faroles instalados.
		PESETAS	PESETAS	PESETAS				Metros cuadrados ejecutados.	Metros cuadrados ejecutados.	Metros cuadrados ejecutados.	Metros lineales ejecutados.	Metros cúbicos ejecutados.	
42	<i>Ercilla</i> , entre las del Labrador y Ferrocarril, instalación de acera de losa granítica en ambos lados de la calle.....	2.646'55	2.643'73	2'82	5 Abril 1907.	29 Mayo 1907.	26 Junio 1907.	158'60	»	»	122	»	»
43	<i>Ferrocarril</i> , números 7 y 9 modernos (46 antiguo), instalación de una acera de losa granítica.....	919'17	914'52	4'65	5 Abril 1907.	26 Junio 1907.	8 Julio 1907.	54	»	»	43	»	»
44	<i>Sur</i> , empedrado del primer trozo con la cuña levantada en la entrada de la de Méndez Alvaro.	3.103	3.097'80	5'20	10 Mayo 1907.	8 Julio 1907.	22 Agosto 1907.	»	»	240	484'45	»	»
45	<i>Méndez Alvaro</i> , entre los perfiles 3 y 18 del plano, desmonte.....	21.340'05	19.837'40	1.502'65	18 Enero 1907.	1.º Abril 1907.	11 Septiembre 1907.	»	»	»	»	14.694'368	»
46	<i>Narciso Serra</i> , instalación de acera frente á la finca núm. 9 provisional.....	634'50	634'50	»	18 Octubre 1907.	29 Noviembre 1907.	5 Diciembre 1907.	36'50	»	»	33	»	»
47	<i>Méndez Alvaro</i> , retranqueo del farol núm. 4.....	16'35	16'35	»	21 Junio 1907.	13 Julio 1907.	14 Julio 1907.	»	»	»	»	»	»
48	<i>Fray Luis de León</i> , rebajar á la nueva rasante el farol núm. 13.....	20'60	20'60	»	16 Septiembre 1907.	23 Octubre 1907.	24 Octubre 1907.	»	»	»	»	»	»
49	<i>Paseo de las Delicias</i> , desde la glorieta de Atocha á la estación del ferrocarril de Cáceres y Portugal, sustitución del alumbrado actual por el de incandescencia é instalación de 27 luces nuevas.	11.724'68	11.470'78	253'90	18 Agosto 1906. Rehabilitado 11 Octubre 1907.	27 Octubre 1906.	13 Junio 1907.	»	»	»	»	»	27
50	<i>Narciso Serra</i> , instalación de dos luces de gas....	159'48	159'48	»	30 Septiembre 1907.	6 Noviembre 1907.	27 Noviembre 1907.	»	»	»	»	»	2
	TOTAL.....	40.564'38	38.795'16	1.769'22				249'10	»	240	682'45	14.694'368	29

RESUMEN POR ZONAS

		Pesetas.
PRIMERA ZONA		
Número de obras ejecutadas, 20.		
Número de metros cuadrados de acera { De losa granítica.....	143'50	
ejecutados..... { De cemento.....	150'60	
Idem íd. de afirmado.....	2.978'50	
Idem íd. de empedrado.....	3.885	
Idem íd. lineales de encintado.....	1.183	
Idem íd. cúbicos de desmonte.....	11.409	
Idem de faroles instalados.....	37	
Se presupuestaron para estas obras.....		78.020'14
Se gastaron en las mismas.....		77.354'84
<i>Ahorro obtenido, con relación á las cantidades presupuestadas.....</i>		665'30
SEGUNDA ZONA		
Número de obras ejecutadas, 21.		
Número de metros cuadrados de acera { De losa granítica.....	605'35	
ejecutados..... { De cemento.....	»	
Idem íd. de afirmado.....	13.932'25	
Idem íd. de empedrado.....	3.733'50	
Idem íd. lineales de encintado.....	4.267'75	
Idem íd. cúbicos de desmonte.....	7.984	
Idem de faroles instalados.....	17	
Se presupuestaron para estas obras.....		128.657'57
Se gastaron en las mismas.....		124.883'63
<i>Ahorro obtenido, con relación á las cantidades presupuestadas.....</i>		3.773'94
TERCERA ZONA		
Número de obras ejecutadas, 9.		
Número de metros cuadrados de acera { De losa granítica.....	249'10	
ejecutados..... { De cemento.....	»	
Idem íd. de afirmado.....	»	
Idem íd. de empedrado.....	240	
Idem íd. lineales de encintado.....	682'45	
Idem íd. cúbicos de desmonte.....	14.694'368	
Idem de faroles instalados.....	29	
Se presupuestaron para estas obras.....		40.564'38
Se gastaron en las mismas.....		38.795'16
<i>Ahorro obtenido, con relación á las cantidades presupuestadas.....</i>		1.769'22

RESUMEN TOTAL

Número de obras ejecutadas, 50.		Pesetas.						
Número de metros cuadrados de acera ejecutados.....	<table style="border: none;"> <tr> <td style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td>De losa granítica.....</td> <td style="text-align: right;">997'95</td> </tr> <tr> <td></td> <td>De cemento.....</td> <td style="text-align: right;">150'60</td> </tr> </table>	{	De losa granítica.....	997'95		De cemento.....	150'60	
{	De losa granítica.....	997'95						
	De cemento.....	150'60						
Idem íd. de afirmado.....	16.910'75							
Idem íd. de empedrado.....	7.858'50							
Idem íd. lineales de encintado.....	6.133'20							
Idem íd. cúbicos de desmonte.....	34 087'368							
Idem de faroles instalados.....	83							
Se presupuestaron para estas obras.....		247.242'09						
Se gastaron en las mismas.....		241.033'63						
<i>Ahorro obtenido, con relación á las cantidades presupuestadas.</i>		6.208'46						

Madrid 31 de Diciembre de 1907.—El Oficial, Marceliano Marchamalo.

Obras ejecutadas en las tres zonas con expresión de la fecha de aprobación, principio y término ejecutados en los distintos ramos, y número de faroles instalados

PRIMERA ZONA

NÚMERO de orden.	CALLES Y CLASE DE OBRAS	IMPORTE del presupuesto. — PESETAS	GASTADO — PESETAS	AHORRADO — PESETAS	FECHA de la aprobación.
1	Bravo Murillo, núm. 61 moderno, instalación de acera de losa granítica.....	200'06	200'06	»	29 Enero 1908.
2	Zurbano, instalación de acera de losa granítica frente a la finca núm. 46.....	696'68	696'68	»	21 Febrero 1908.
3	Fernández de la Hoz, instalación de afirmado, encintado y cunetas en el trozo expropiado a Doña Asunción Serra.....	497'17	475'08	22'09	5 Diciembre 1907, con cargo al presupuesto de 1908.
4	Meléndez Valdés, entre las de Gaztambide y Andrés Mellado, instalación de afirmado, encintado y cunetas.....	6.735'57	6.548'66	186'91	20 Julio 1907, con cargo al presupuesto de 1908.
5	Gaztambide, entre las de Meléndez Valdés y Fernández de los Ríos, instalación de afirmado, encintado y cunetas.....	12.756'47	11.705'51	1.050'96	20 Julio 1907, con cargo al presupuesto de 1908.
6	Paseo del Hipódromo, desde la calle de Ríos Rosas hasta delante de la tribuna regia, instalación de un paso de pedrusco en la parte izquierda.....	1.993'63	1.987'58	6'05	21 Febrero 1908.
7	Benito Gutiérrez, esquina a la de Ferraz, 43, instalación de acera de losa granítica.....	493'31	480'81	12'50	21 Marzo 1908.
8	Glorieta de Alonso Martínez, instalación de aceras de material granítico alrededor del jardín.....	6.357'85	6.357'85	»	18 Abril 1908.
9	Manuel Silveira, instalación de acera de losa granítica delante de la finca núm. 1.....	896'15	896'15	»	25 Septiembre 1908.
10	Rosales, entre las de Romero Robledo y Moret, recargo del afirmado y reparación de cunetas y encintado.....	13.224'89	12.446'89	778	10 Julio 1908.
11	Alonso Cano, entre las de García de Paredes y Abascal, instalación de afirmado, encintado y cunetas.....	11.992'50	11.949'75	42'75	28 Marzo 1908.
12	Palafox, entre la parte empedrada y la calle de Luchana, sustitución del pavimento de Macadam por empedrado de adoquín irregular.....	14.740'25	14.740'25	»	22 Mayo y 16 Junio de 1908, presupuesto extraordinario.
13	Altamirano, entre las de la Princesa y Mendizábal, instalación de afirmado, encintado y cunetas.....	26.581'95	26.122'30	459'65	22 Mayo y 16 Junio de 1908, presupuesto extraordinario.
14	Galileo, frente a la casa núm. 14, con vuelta a la de Meléndez Valdés, instalación de acera de losa granítica.....	1.043'95	1.043'95	»	30 Octubre 1908.
15	Espanoleto, instalación de acera de losa granítica delante de la finca núm. 22.....	180'43	180'43	»	27 Octubre 1908.
16	Manuel Silveira, instalación de acera de losa granítica delante de la iglesia de los Redentoristas.....	1.529'82	1.527'24	2'58	11 Diciembre 1908.
17	Glorieta de los Cuatro Caminos, urbanización en la mitad correspondiente a Ensanche.....	24.154'23	24.035'31	118'92	6 Diciembre 1907, con cargo al presupuesto de 1908.
18	Glorieta de Alonso Martínez, reforma y aumento del alumbrado de incandescencia.....	3.299'40	3.299'40	»	11 Octubre 1907. Rehabilitado 14 Febrero 1908.
19	Fernando el Santo, reforma y sustitución del alumbrado ordinario por el de incandescencia.....	2.741'95	2.741'95	»	7 Febrero 1908.
Suma y sigue.....		130.116'26	127.435'85	2.680'41	

nación, cantidad presupuestada, cantidad gastada, economía obtenida, cantidad de metros de obra ó variados desde 1.º de Enero a 31 de Diciembre de 1908.

ZONA

FECHA del comienzo	FECHA de la terminación.	ACERAS — Metros cuadrados ejecutados.	AFIRMADO — Metros cuadrados ejecutados.	EMPEDRADO — Metros cuadrados ejecutados.	ENCINTADO — Metros lineales ejecutados.	DESMONTE — Metros cúbicos ejecutados.	NÚMERO de faroles instalados
25 Febrero 1908.	9 Marzo 1908.	11	»	»	8	»	»
8 Abril 1908.	15 Abril 1908.	44	»	»	28	»	»
24 Diciembre 1907.	1.º Enero 1908.	»	98	12	16	»	»
22 Octubre 1907.	22 Abril 1908.	»	819	149	198	»	»
23 Octubre 1907.	8 Febrero 1908.	»	1.755	302	402	1.229	»
8 Abril 1908.	22 Abril 1908.	»	»	255	»	»	»
27 Abril 1908.	12 Mayo 1908.	30'75	»	»	20'50	»	»
13 Agosto 1908.	2 Noviembre 1908.	395	»	»	286	»	»
13 Noviembre 1908.	28 Noviembre 1908.	54	»	»	39	»	»
19 Agosto 1908.	5 Noviembre 1908.	»	5.180	397	280	»	»
14 Abril 1908.	31 Diciembre 1908.	»	1.275	267	356	1.275	»
30 Septiembre 1908.	31 Diciembre 1908.	»	»	1.434	»	»	»
7 Septiembre 1908.	31 Diciembre 1908.	»	2.212	622	590	5.196	»
30 Noviembre 1908.	21 Diciembre 1908.	63	»	»	42	»	»
30 Noviembre 1908.	23 Diciembre 1908.	10'50	»	»	7	»	»
22 Diciembre 1908.	31 Diciembre 1908.	95	»	»	70	»	»
15 Febrero 1908.	8 Agosto 1908.	60'50	»	2.227'75	172'70	»	»
8 Mayo 1908.	29 Mayo 1908.	»	»	»	»	»	10
5 Mayo 1908.	11 Mayo 1908.	»	»	»	»	»	5
		763'75	11.339	5.665'75	2.515'20	7.700	15

NÚMERO de orden	CALLES Y CLASE DE OBRAS	IMPORTE del presupuesto.	GASTADO	AHORRADO	FECHA de la aprobación.
		PESETAS	PESETAS	PESETAS	
	<i>Suma anterior.....</i>	130.116'26	127.435'85	2.680'41	
20	<i>Santa Cruz de Marcenado</i> , instalación de ocho luces de gas.....	632'73	632'73	»	2 Noviembre 1907. Rehabilitado 14 Febrero 1908.
21	<i>Rosales</i> , entre las de Ecija y Moret, instalación de 15 luces de incandescencia, 9 sobre candelabros de un solo mechero y 6 sobre candelabros de tres brazos.....	2.456'57	2.456'57	»	25 Septiembre 1908.
22	<i>Glorieta de los Cuatro Caminos</i> , reforma y sustitución del alumbrado ordinario por el de incandescencia.....	1.310'70	1.310'70	»	22 Mayo 1908.
23	<i>Zurbano</i> , entre la de Génova y el paseo del Cisne, reforma y sustitución del alumbrado.....	2.021'54	2.021'54	»	7 Agosto 1908.
24	<i>Alonso Cano</i> , entre las de García de Paredes y Abascal, instalación de seis faroles.....	477'04	477'04	»	27 Octubre 1908.
25	<i>Fernández de los Ríos</i> , entre la de Bravo Murillo y el cementerio de San Luis, instalación de seis faroles.....	427'44	427'44	»	3 Diciembre 1908.
26	<i>Altamirano</i> , entre las de la Princesa y Mendizábal, rebajar las tuberías y aparatos del alumbrado.....	696'80	696'80	»	11 Noviembre 1908.
27	<i>Plaza de Olavide</i> , instalación de una farola de cinco luces de incandescencia y fuente de vecindad.....	497'50	497'50	»	22 Octubre 1908.
	TOTAL.....	138.636'58	135.956'17	2.680'41	

FECHA del comienzo.	FECHA de la terminación.	ACERAS — Metros cuadrados ejecutados.	AFIRMADO — Metros cuadrados ejecutados.	EMPEDRADO — Metros cuadrados ejecutados.	ENCINTADO — Metros lineales ejecutados.	DESMONTE — Metros cúbicos ejecutados.	NÚMERO de faroles instalados.
		763'75	11.339	5.665'75	2.515'20	7.700	15
27 Marzo 1908.	11 Abril 1908.	»	»	»	»	»	8
1.º Diciembre 1908.	3 Diciembre 1908.	»	»	»	»	»	15
2 Julio 1908.	18 Julio 1908.	»	»	»	»	»	14
23 Septiembre 1908.	26 Septiembre 1908.	»	»	»	»	»	1
16 Noviembre 1908.	24 Noviembre 1908.	»	»	»	»	»	6
15 Diciembre 1908.	23 Diciembre 1908.	»	»	»	»	»	6
5 Diciembre 1908.	11 Diciembre 1908.	»	»	»	»	»	»
13 Noviembre 1908.	3 Diciembre 1908.	»	»	»	»	»	5
		763'75	11.339	5.665'75	2.515'20	7.700	70

SEGUNDA ZONA

NÚMERO de orden.	CALLES Y CLASE DE OBRAS	IMPORTE del presupuesto.	GASTADO	AHORRADO	FECHA de la aprobación.
		PESETAS	PESETAS	PESETAS	
28	<i>Castelló</i> , entre las de Jorge Juan y Goya y ésta y Hermosilla, urbanización.....	20.507'08	20.272'04	235'04	12 Julio 1907. con cargo al presupuesto de 1908.
29	<i>Velázquez</i> , núm. 7, con vuelta a la del Conde de Aranda, instalación de acera de losa granítica.	1.375'45	1.374'21	1'24	21 Febrero 1908.
30	<i>Don Ramón de la Cruz</i> , núm. 12, instalación de acera de losa granítica y un paso de pedrusco delante del solar núm. 10, con vuelta a la de Claudio Coello, núm. 72.....	887'55	871'05	16'50	21 Febrero 1908.
31	<i>Príncipe de Vergara</i> , núm. 11, instalación de pasos de pedrusco.....	188'10	188'10	»	29 Enero 1908.
32	<i>General Portier</i> , entre las de Don Ramón de la Cruz y Lista, instalación de afirmado, encintado y cunetas.....	5.820'08	5.818'15	1'93	24 Mayo 1907. Rehabilitado 14 Febrero 1908.
33	<i>Castelló</i> , núm. 45, con vuelta a la de Don Ramón de la Cruz, números 47 y 49, instalación de aceras de losa granítica.....	1.875'01	1.875'01	»	21 Febrero 1908.
34	<i>Diego de León</i> , entre las de Velázquez y Lagasca, con vuelta a ambas calles, instalación de acera de losa granítica delante de las fincas situadas en los números pares.....	5.235'19	5.235'19	»	24 Enero 1908.
	<i>Suma y sigue.....</i>	35.888'46	35.633'75	254'71	

FECHA del comienzo.	FECHA de la terminación.	ACERAS — Metros cuadrados ejecutados.	AFIRMADO — Metros cuadrados ejecutados.	EMPEDRADO — Metros cuadrados ejecutados.	ENCINTADO — Metros lineales ejecutados.	DESMONTE — Metros cúbicos ejecutados.	NÚMERO de faroles instalados.
24 Septiembre 1907.	28 Marzo 1908.	»	1.894	566	566	2.680	»
10 Marzo 1908.	26 Marzo 1908.	88	»	»	44	22	»
6 Marzo 1908.	21 Marzo 1908.	22'50	»	50	15	70	»
24 Febrero 1908.	26 Febrero 1908.	»	»	17	»	»	»
7 Noviembre 1907.	14 Abril 1908.	»	907'50	193'50	258	»	»
11 Abril 1908.	7 Mayo 1908.	113	»	»	87	»	»
29 Febrero 1908.	10 Abril 1908.	327	»	»	186	»	»
		550'50	2.801'50	826'50	1.156	2.772	»

NÚMERO de orden.	CALLES Y CLASE DE OBRA	IMPORTE del presupuesto.	GASTADO	AHORRADO	FECHA de la aprobación.	FECHA del comienzo.	FECHA de la terminación.	ACERAS	AFIRMADO	EMPEDRADO	ENCINTADO	DESMONTE	NÚMERO de parcelas instaladas.
		PESETAS	PESETAS	PESETAS				Metros cuadrados ejecutados.	Metros cuadrados ejecutados.	Metros cuadrados ejecutados.	Metros lineales ejecutados.	Metros cúbicos ejecutados.	
	<i>Suma anterior.....</i>	35.888'46	35.633'75	254'71				550'50	2.801'50	826'50	1.156	2.772	»
35	Ronda de Vallecas, delante de las dependencias municipales de Huerta Segura (primer trozo), urbanización con perfil de boulevard.....	26.309'29	26.294'46	14'83	12 Julio 1907, con cargo al presupuesto de 1908.	18 Julio 1908.	30 Junio 1908.	280	»	1.704	446	1.504'14	»
36	Goya, entre las de Velázquez y Núñez de Balboa, instalación de acera de losa granítica en el lado de los números pares.....	2.642'38	2.642'38	»	21 Febrero 1908.	11 Abril 1908.	4 Mayo 1908.	166'25	»	»	95	»	»
37	Torrijos, núm. 27, instalación de un paso de pedrusco.....	119	118'95	0'05	1.º Abril 1908.	24 Abril 1908.	4 Mayo 1908.	»	»	10'50	»	»	»
38	Alcaá, explanación de la parcela ocupada á la señora Viuda de Audet.....	200	200	»	2 Junio 1908.	20 Junio 1908.	24 Junio 1908.	»	»	»	»	93	»
39	Avenida de la Plaza de Toros, instalación de acera de cemento en ambos lados.....	36 075	35.438	637	22 Mayo 1908.	20 Julio 1908.	19 Agosto 1908.	Cemento 3.543'80	»	»	»	»	»
40	Serrano, núm. 114, instalación de acera de cemento.....	4.460	4.460	»	31 Julio 1908.	31 Agosto 1908.	10 Septiembre 1908.	Cemento 446	»	»	»	»	»
41	Goya, entre las de Alcalá y Lombía, colocación en rasante é instalación de empedrado y encintado.....	48.016'40	47.352'90	663'50	13 Diciembre 1907, con cargo al presupuesto de 1908.	22 Febrero 1908.	11 Noviembre 1908.	»	»	3.600	480	2.880	»
42	Torrijos, entre las de Lista y Diego de León, urbanización.....	43.282'55	41.737'62	1.544'93	24 Mayo 1907. Rehabilitado 14 Febrero 1908.	27 Junio 1907.	22 Octubre 1908.	»	6.526	1.052	1.052	»	»
43	Ayala, núm. 33, con vuelta á la del General Portier, instalación de acera de losa granítica.....	914'45	914'45	»	31 Julio 1908.	13 Octubre 1908.	18 Octubre 1908.	56	»	»	38	»	»
44	Padilla, esquina á la de Núñez de Balboa, instalación de aceras y pasos de pedrusco.....	2.653'63	1.648'12	1.005'51	31 Julio 1908.	29 Septiembre 1908.	13 Octubre 1908.	92'50	»	11'50	75	»	»
45	O'Donnell, entre la parte empedrada y la calle de Lope de Rueda, sustitución del afirmado de Mac-adam por empedrado de adoquín irregular.....	57.365'74	56.723'43	642'31	22 Mayo y 16 Junio de 1908, presupuesto extraordinario.	6 Julio 1908.	10 Diciembre 1908.	»	»	4.928	»	»	»
46	Jorge Juan, núm. 27, con vuelta á la de Núñez de Balboa, instalación de acera de losa granítica.....	1.004'87	1.004'87	»	30 Octubre 1908.	7 Diciembre 1908.	16 Diciembre 1908.	60	»	»	43	»	»
47	Ayala, entre las de Torrijos y Alcántara, instalación de aceras de losa granítica en el lado de los números pares.....	5.710'90	5.710'90	»	13 Noviembre 1908.	17 Diciembre 1908.	31 Diciembre 1908.	346	»	»	231	»	»
48	Hermosilla, núm. 43, con vuelta á la de Alcántara, instalación de acera de losa granítica.....	1.361'79	1.361'79	»	13 Noviembre 1908.	28 Diciembre 1908.	31 Diciembre 1908.	80	»	»	55	»	»
49	Lista, entre las de Velázquez y Núñez de Balboa, sustitución del afirmado de Mac-adam por asfalto.....	25.165'03	23.188'39	1.976'64	18 Abril 1908.	17 Septiembre 1908.	28 Diciembre 1908.	»	»	Asfalto 1.392	»	»	»
50	Villanueva, entre las de Serrano y Alcalá, aumento, reforma y sustitución del alumbrado ordinario por el de incandescencia.....	5.399'87	5.399'87	»	13 Diciembre 1907, con cargo al presupuesto de 1908.	9 Marzo 1908.	14 Marzo 1908.	»	»	»	»	»	13
51	Lagasca, entre las del General Oráa y María de Molina, instalación de seis luces de gas.....	419'94	419'94	»	12 Abril 1908.	14 Abril 1908.	24 Abril 1908.	»	»	»	»	»	6
52	Ronda de Vallecas, delante de las dependencias municipales, reforma y aumento del alumbrado por variación de rasante.....	808'98	808'98	»	7 Febrero 1908.	1.º Mayo 1908.	8 Mayo 1908.	»	»	»	»	»	7
53	Ayala, entre las de Serrano y Claudio Coello, sustitución del alumbrado ordinario por el de incandescencia.....	277'65	277'65	»	9 Mayo 1908.	26 Mayo 1907.	27 Mayo 1908.	»	»	»	»	»	»
54	Conde de Aranda, sustitución del alumbrado ordinario por el de incandescencia.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
55	Columela, sustitución del alumbrado ordinario por el de incandescencia.....	1.532'98	1.532'98	»	12 Junio 1908.	25 Junio 1908.	27 Junio 1908.	»	»	»	»	»	2
56	Goya, entre las de Alcalá y Lombía, instalación de nueve luces de gas.....	943'34	943'34	»	14 Febrero 1908.	20 Febrero 1908.	11 Julio 1908.	»	»	»	»	»	9
57	Ayala, entre las de Claudio Coello y Lagasca, sustitución del alumbrado ordinario por el de incandescencia.....	277'65	277'65	»	12 Mayo 1908.	14 Julio 1908.	16 Julio 1908.	»	»	»	»	»	»
58	Ayala, entre el paseo de la Castellana y la calle												
	<i>Suma y sigue.....</i>	300.829'90	294.090'42	6.739'48				5.621'05	9.327'50	13.524'50	3.671	7.249'14	37